



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 107 DEL 12/06/2025

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA CARPIGNOLA NEL COMUNE DI CATTOLICA INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – M4C1I3.3: APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 1 CUP G64I19000020005 CIG 9998748BDD

L'anno duemilaventicinque , il giorno dodici , del mese di Giugno , alle ore 12:00, la Giunta Comunale si è riunita in audio videoconferenza, come previsto dall'art 4 del Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 12.03.2020, con la presenza dei Signori:

| Pos. | Cognome Nome | Carica | Pres. |
|------|-----------------------|--------------|-------|
| 1 | FORONCHI FRANCA | Sindaco | A |
| 2 | VACCARINI FEDERICO | Vice Sindaco | P |
| 3 | GABELLINI CLAUDIA | Assessore | P |
| 4 | ROMEO NICOLA ANTONIO | Assessore | P |
| 5 | UGUCCIONI ALESSANDRO | Assessore | P |
| 6 | BARTOLUCCI ELISABETTA | Assessore | P |

Totale presenti n. 6

Il Vice Sindaco Federico Vaccarini e l'Assessore Nicola Antonio Romeo sono presenti in sala Giunta della Residenza Comunale, mentre gli Assessori Claudia Gabellini, Elisabetta Bartolucci ed Alessandro Uguccione sono collegati in video conferenza

Partecipa alla Seduta, in sala Giunta, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale Dott. Andrea Volpini .

Il Vice Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 135 (proponente: FORONCHI FRANCA) predisposta in data 11/06/2025 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 11/06/2025 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 05 Dott BALDINO GADDI / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 12/06/2025 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. VOLPINI ANDREA/ArubaPEC S.p.A_;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 135

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Vice Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 135 del 11/06/2025

**LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA CARPIGNOLA NEL COMUNE DI
CATTOLICA INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA –
NEXT GENERATION EU – M4C1I3.3: APPROVAZIONE DELLA PERIZIA
DI VARIANTE N. 1 CUP G64I19000020005 CIG 9998748BDD**

Assessore competente: FORONCHI FRANCA

Settore proponente: SETTORE 05

Dirigente responsabile:

RICHIAMATE le deliberazioni n. 56 e 57 del 30/12/2024, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- con determina n. 335 del 17.05.2021 è stato affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva architettonica, strutturale ed impiantistica e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori sopra specificata al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con capogruppo Ing. Mauro Cevoli con studio a Riccione in Via dei Pini n. 54 C.F. CVLMRA64M28H294I P.I. 0206720407, Ing. Andrea Amaducci (mandante) e Dott. Geologo Carlo Copioli (mandante) per un importo di € 69.996,00 oltre al contributo Cassa Previdenza 4% quindi per un totale di € 72.795,84 oltre IVA 22% per un totale lordo complessivo di € 88.810,92;

- che con nota pervenuta al ns. protocollo n. 24145 del 28.06.2023 il Ministero MIM comunicava al Comune di Cattolica di essere stata inserita nell'elenco dei comuni beneficiari del Decreto direttoriale del MIM n. 33 del 11.05.2023 per l'erogazione del contributo PNRR della linea M4C1 – 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica relativamente alla candidatura del progetto di adeguamento sismico della scuola primaria Carpignola per un importo di € 1.242.214,62, già comprensivo

di un incremento aggiuntivo del contributo PNRR pari al 10% del contributo stesso a per la revisione dei prezzi a causa del caro prezzi e materiali;

- che in data 10.07.2023 è stato sottoscritto l'Accordo di Concessione di finanziamento tra il MIM e il Comune di Cattolica per il finanziamento ministeriale PNRR con linea M4C1 – 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica del progetto sopra indicato;

- che con la deliberazione n. 113 del 31/07/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA CARPIGNOLA" CUP: G64I19000020005 redatto dal RTP con capogruppo Ing. Mauro Cevoli. per un importo complessivo dell'investimento di €. 2.186.891,00 di cui euro 1.730.230,91 (comprensivo degli oneri della sicurezza) per lavori ed euro 456.660,49 per somme a disposizione ;

- che con determina a contrarre n. 637 del 01.08.2023 veniva indetta la procedura di gara per l'affidamento dei lavori di "ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA CARPIGNOLA" finanziato dall'Unione Europea– NEXT GENERATION EU MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - CUP G64I19000020005 CIG 9998748BDD mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 per l'importo lordo complessivo di 1.730.230,91 di cui € 1.692.122,64 da porre a base di gara ed € 38.108,27 per oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso;

- che con determina n. 727 del 04.08.2023 del Responsabile della Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Rimini veniva avviata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori sopra specificati secondo le indicazioni contenute nella determina a contrarre del Dirigente del Settore 5 del Comune di Cattolica;

- che con determina n. 795 del 30.08.2023 del Responsabile della Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Rimini veniva nominata la Commissione Giudicatrice, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte;

- che con determina 847 del 14/09/2023 del Responsabile della Stazione Unica Appaltante (SUA) veniva aggiudicato definitivamente, i lavori di "ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA CARPIGNOLA" finanziato dall'Unione Europea–NEXT GENERATION EU MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - CUP G64I19000020005 CIG 9998748BDD a favore della società EDILE COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Rimini in Via Flaminia 158/B Codice Fiscale e Partita IVA 04389860406 la quale ha offerto un ribasso del 2,25% sull'importo a base di gara corrisponde ad € 1.218.268,18 a cui di aggiungono € 38.108,27 per oneri della sicurezza ed € 445.812,48 per costo della manodopera non soggetti a ribasso e quindi per un importo complessivo di € 1.702.188,93 oltre IVA di legge ;

- che con determina n. 805 del 15.09.2023 del Dirigente del Settore 5 del Comune di Cattolica vi era la presa d'atto della determina n. 847 del 14/09/2023 di aggiudicazione definitiva dei lavori sopra specificati a favore della ditta EDILE COSTRUZIONI S.R.L. e contestualmente veniva impegnate le risorse a favore delle ditta appaltatrice di € 1.702.188,93 oltre IVA di legge;

PRESO ATTO CHE:

- in data 03.11.2023 rep. n. 441 veniva sottoscritto il contratto d'appalto tra il Comune di Cattolica e la ditta EDILE COSTRUZIONI S.R.L. per i lavori di "ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA CARPIGNOLA," finanziato NEXT GENERATION EU MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3;
- con verbale del 21.11.2023 venivano consegnati i lavori sopra specificati con indicazione del termine finale fissato per il 13 maggio 2024;
- con verbale del 22.11.2023 i lavori venivano sospensione a causa delle interferenza con l'attività scolastica;
- con verbale del 28.05.2024 i lavori venivano ripresi parzialmente solo nell'area esterna dell'edificio scolastico in quanto era ancora presente l'attività scolastica all'interno dell'edificio;
- con verbale del 10.06.2024 i lavori venivano ripresi completamente con rideterminazione del nuovo termine contrattuale di fine lavori fissato per il 29.11.2024;
- con verbale del 13.09.2024 veniva riconsegna parzialmente l'area di cantiere alla Stazione Appaltante precisamente l'edificio scolastico al fine di consentire l'avvio dell'attività scolastica 2024/2025;
- con verbale del 15.10.2024 veniva riconsegna parzialmente anche il cortile esterno della scuola Carpignola alla Stazione Appaltante determinando pertanto la sospensione totale dei lavori;
- con verbale del 05.05.2025 i lavori venivano ripresi parzialmente solo nell'area esterna dell'edificio scolastico in quanto era ancora presente l'attività scolastica all'interno dell'edificio;

DATO ATTO CHE:

- con istanza in data 11.06.2025 il Direttore dei Lavori Ing. Mauro Cevoli della Società Polistudio A.E. S. S.r.l, sentito il Responsabile Unico del Progetto, ha fatto pervenire la perizia di variante n.1, suppletiva dei lavori per un importo contrattuale aggiuntivo di euro 58.695,05 che eleva l'importo complessivo contrattuale dei lavori da € 1.702.188,93 ad euro **1.760.883,98** (comprensiva di € 38.108,27 per oneri della sicurezza ed € 476.587,10 per costo manodopera), incrementando i conseguenti costi correlati alla variante (ulteriore quota IVA dei lavori di variante, integrazione delle spese tecniche per la variante) in € 16.819,25 dando atto comunque che l'importo complessivo dell'investimento dell'opera rimane invariato ad € **2.186.891,00**, infatti i maggiori costi diretti ed indiretti derivanti dalla perizia dalla variante n. 1 saranno finanziati totalmente dal Comune di Cattolica con la quota degli "imprevisti" presente nel quadro economico;

- La variante suppletiva è composta dei seguenti elaborati di perizia:

- PV01 Relazione generale;
- PV02 Analisi dei prezzi;
- PV03 Verbale nuovi prezzi n° 1;
- PV04 Computo metrico estimativo di variante;
- PV05 Quadro comparativo;

- PV06 Tavola PV-A-01-0001_Demolizioni – Piano terra
- PV07 Tavola PV-A-01-0002_Costruzioni – Piano terra
- PV08 Tavola PV-A-01-0003_Costruzioni – Prospetti e Sezioni
- PV09 Tavola PV-A-01-0004_Progetto PT
- PV10 Tavola PV-A-01-0002_Progetto Prospetti
- PV11 Tavola PV-A-01-0003_Progetto Sezioni
- PV12 Tavola PV-A-01-0004_Abachi e dettagli
- PV13 Tavola PV-C-00-0001_Costruttivi collegamenti metallici
- PV14 Tavola PV-C-00-0002_Costruttivi collegamenti metallici
- PV15: Schema Atto di sottomissione
- PV16: Addendum contrattuale per l'erogazione del contributo GSE

– la perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che nel corso di esecuzione dei lavori, è emersa la necessità di apportare alcune modifiche al progetto originario al fine di consentire miglioramenti complessivi dell'edificio finalizzati anche ad una riduzione della futura manutenzione dell'opera, ad una riduzione dei costi di gestione della stessa, nonché una procedura più efficace per il conseguimento del contributo GSE, ed inoltre per esigenze non note al momento della progettazione e precisamente:

A) Incremento di demolizione di soletta in c.c.a. collocata in alcune aree esterne.

L'intervento previsto inizialmente aveva interessato le sole zone con pavimentazione in porfido, mentre per tutte le aree che presentavano marmettoni su terreno si era ipotizzata una semplice rimozione.

Di fatto i marmettoni su cui erano stati eseguiti alcuni sondaggi in cui risultavano in semplice appoggio su terreno erano in larga parte collocati su di una soletta in c.c.a. più profonda con interposto terreno non ravvisabile dai sondaggi eseguiti e non ipotizzabile dalla consuetudine esecutiva. Pertanto in accordo con il RUP del comune di Cattolica, si è elaborata una modifica al progetto, incrementando la quantità di demolizione di soletta in c.c.a..

B) Modifica del fattore solare passando da 0.35 a 0.22 per garantire una migliore fruizione degli spazi classe.

Successivamente alla realizzazione dei primi infissi e durante la sospensione dei lavori, il personale scolastico ha richiesto una maggior protezione dalla luce solare, evitando l'inserimento di tendaggi di grandi dimensioni che avrebbero richiesto l'installazione di staffe ed avrebbero comportato comunque un maggior accumulo di polveri e pulviscolo che soprattutto in un contesto scolastico sono, se possibile, da evitare in quanto diventano rifugio per acari ed altri allergeni.

C) Realizzazione di nuovo vano contatore collocato sul fronte dell'edificio.

Durante le lavorazioni a fronte di quanto realmente già presente e non verificabile prima degli scavi, si è reso necessario collocare un nuovo vano contatore per completare al meglio l'impianto elettrico.

D) Risistemazione del cortile esterno

Risistemazione del cortile esterno, attraverso una stesa e rimodellazione del terreno e consecutiva formazione di tessuto erboso. Trattandosi di una scuola elementare un cortile con terreno irregolare con formazione di avvallamenti e cunette e zone di ristagno potrebbe infatti creare disagi e problemi nella gestione degli alunni.

PRESO ATTO CHE:

- le ragioni di cui sopra identificano per quanto riguarda il precedente punto A) la fattispecie delle varianti per elementi “imprevisti e non prevedibili con la dovuta diligenza in fase di progettazione” ai sensi dell’art. 120 comma 1 lett. c) punto 3 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. e per quanto riguarda i precedenti punti B), C), D) la fattispecie di una variante “Migliorativa” di cui all’art. 120 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. che stabilisce che l’importo di tali varianti non deve essere superiore alla soglia comunitaria e al 15% dell’importo contrattuale;
- a tale riguardo si evidenzia che l’importo delle modifiche contrattuali è pari al 3,45% dell’importo contrattuale e pertanto inferiore ai limiti sopraindicati;
- il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Baldino Gaddi, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell’art. 120, comma 1 lett. c) e comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. consentono di disporre di varianti in corso d’opera, con giudizio di AMMISSIBILITÀ;
- l’incremento di importo della perizia di variante e suppletiva in parola rispetta i limiti di legge e sarà sostenuta interamente dal Comune di Cattolica con parte delle risorse dagli “imprevisti”. Tale incremento non comporterà alcun aumento del contributo ministeriale che pertanto rimarrà invariato;

VISTO:

- la necessità, per le ragioni sopra espresse, di approvare una variante suppletiva, che eleva l’importo complessivo contrattuale dei lavori da € 1.702.188,93 ad euro **1.760.883,98** (comprensiva di € 38.108,27 per oneri della sicurezza ed € 476.587,10 costo manodopera), incrementando i conseguenti costi correlati alla variante (ulteriore quota IVA dei lavori di variante, integrazione delle spese tecniche per la variante) in € 16.819,25 dando atto comunque che l’importo complessivo dell’investimento dell’opera rimane invariato ad **€ 2.186.891,00**, infatti i maggiori costi diretti ed indiretti derivanti dalla perizia dalla variante n. 1 saranno finanziati totalmente dal Comune di Cattolica con la quota degli “imprevisti” presente nel quadro economico;
- che con l’approvazione della perizia di variante sarà concesso alla ditta appaltatrice una maggior tempistica per l’attuazione delle opere migliorative che non dovrà tuttavia superare la data del 12 settembre 2025 comprensivo delle attività di pulizia degli ambienti tale da consentire lo svolgimento dell’attività didattiche previste per il 15 settembre 2025;
- il nuovo quadro economico dell’investimento che si viene a determinare a seguito delle lavorazioni sopra indicate e così suddiviso:

| | Imp. Tot lavori | Importo finanziamento MIM | Importo cofinanziamento | Imp. Tot lavori | Importo finanziamento MIM | Importo cofinanziamento |
|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Totale investimento | € 2.186.891,00 | € 1.242.214,62 | € 944.676,38 | € 2.186.891,00 | € 1.242.214,62 | € 944.676,38 |
| Lavori | € 1.218.268,18 | € 795.138,51 | € 423.129,67 | € 1.218.268,18 | € 795.138,51 | € 423.129,67 |
| oneri | € 38.108,27 | € 24.872,48 | € 13.235,79 | € 38.108,27 | € 24.872,48 | € 13.235,79 |
| MANODOPERA | € 445.812,48 | € 290.972,61 | € 154.839,87 | € 445.812,48 | € 290.972,61 | € 154.839,87 |
| Lavori 1° perizia variante | | | | € 27.920,43 | | € 27.920,43 |
| Manodopera 1° perizia variante | | | | € 30.774,62 | | € 30.774,62 |
| Totale 1° perizia variante | | | | € 58.695,05 | | € 58.695,05 |
| Totale lav. | € 1.702.188,93 | € 1.110.983,60 | € 591.205,33 | € 1.760.883,98 | € 1.110.983,60 | € 649.900,38 |
| imprevisti e arrotondamenti | € 75.650,68 | | € 75.650,68 | € 136,38 | | € 136,38 |
| dispositivi complementari (iva compresa) | € 71.723,07 | | € 71.723,07 | € 71.723,07 | | € 71.723,07 |
| adeguamento potenza impianto elettrico (IVA compresa) | € 5.038,56 | | € 5.038,56 | € 5.038,56 | | € 5.038,56 |
| disinstallazione e reinstallazione di monitor | € 1.976,40 | | € 1.976,40 | € 1.976,40 | | € 1.976,40 |
| Spese tecniche DL | € 64.500,00 | | € 64.500,00 | € 64.500,00 | | € 64.500,00 |
| Spese tecniche DL 1° perizia variante | | | | € 8.616,19 | | € 8.616,19 |
| Oneri verificatore (iva e cassa compresa) | € 19.032,00 | | € 19.032,00 | € 19.032,00 | | € 19.032,00 |
| Anac | € 695,00 | | € 695,00 | € 695,00 | | € 695,00 |
| Fondo incentivi | € 27.683,69 | | € 27.683,69 | € 27.683,69 | | € 27.683,69 |
| Spese accertamenti e verifiche | | | | | | |
| Iva 10% lavori | € 170.218,89 | € 111.098,36 | € 59.120,53 | € 170.218,89 | € 111.098,36 | € 59.120,53 |
| Iva 10% lavori 1° perizia variante | | | | € 5.869,51 | | € 5.869,51 |
| Iva 22% spese tecniche DL | € 14.757,60 | | € 14.757,60 | € 14.757,60 | | € 14.757,60 |
| Iva 22% spese tecniche DL 1° perizia variante | | | | € 1.974,54 | | € 1.974,54 |
| contributo spese tecniche DL | € 2.580,00 | | € 2.580,00 | € 2.580,00 | | € 2.580,00 |
| contributo spese tecniche DL 1° perizia variante | | | | € 359,01 | | € 359,01 |
| Economia di ribasso | € 30.846,18 | € 20.132,67 | € 10.713,51 | € 30.846,18 | € 20.132,67 | € 10.713,51 |
| Totale somme amm | € 484.702,07 | € 131.231,02 | € 353.471,05 | € 426.007,02 | € 131.231,02 | € 294.775,99 |
| Totale investimento | 2.186.891,00 | 1.242.214,62 | 944.676,38 | € 2.186.891,00 | € 1.242.214,62 | € 944.676,38 |

DATO che l'importo dell'investimento sopra specificato trova copertura finanziaria negli appositi

capitoli di spesa del Bilancio annuale 2025;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore 5 e dal Dirigente Settore 4 ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta deliberativa;

Visto altresì:

- il D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e vengono approvate anche sotto il profilo motivazionale;
- 2) di approvare, per i motivi e le ragioni esposti in premessa, nonché ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) punto 3 e comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i., la n. 1 perizia di variante suppletiva redatta dal DL. Ing. Mauro Cevoli della Società Polistudio A.E. S. S.r.l, per un importo contrattuale aggiuntivo di euro 58.695,05 che eleva l'importo complessivo contrattuale dei lavori da € 1.702.188,93 ad euro **1.760.883,98** (comprensiva di € 38.108,27 per oneri della sicurezza ed € 476.587,10 costo manodopera), incrementando i conseguenti costi correlati alla variante (ulteriore quota IVA dei lavori di variante, integrazione delle spese tecniche per la variante) in € 16.819,25 dando atto comunque che l'importo complessivo dell'investimento dell'opera rimane invariato ad **€ 2.186.891,00**, infatti i maggiori costi diretti ed indiretti derivanti dalla perizia dalla variante n. 1 saranno finanziati totalmente dal Comune di Cattolica con la quota degli "imprevisti" presente nel quadro economico;
- 3) di riassetare il quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra che lascia inalterato il costo complessivo dell'opera di euro 2.186.891,00 suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa;
- 4) di dare atto che l'efficacia dell'approvazione del perizia di cui al precedente punto 2) è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del MIM;
- 5) di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs 50/2016, il RUP è il Dott. Baldino Gaddi, Dirigente del Settore 5; il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto;
- 7) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici:

- Dirigente Settore 1, Dirigente Servizi Finanziari;

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL VICE SINDACO
FEDERICO VACCARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA VOLPINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)